



MUNICIPALIDAD DE  
**ALTO HOSPICIO**



**REPÚBLICA DE CHILE**  
**MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**  
**SECCIÓN MUNICIPAL**

Alto Hospicio, 09 de mayo de 2024.-  
**DECRETO ALC. N° 4.204.-**

**VISTOS Y CONSIDERANDO:** La Constitución Política de la República de Chile; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; Memorando N° 642, de fecha 08 de mayo de 2024, de la Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAC), que solicita decretar la ampliación de plazo de entrega de los productos hasta el día miércoles 15 de mayo del 2024; El Art. 87° de las Bases Administrativas de la **Propuesta Pública N°022/2024**, señala que “El plazo de entrega de los productos adjudicados, comenzarán a regir desde la fecha de aceptación de la orden de compra o una vez transcurrido 24 horas desde la fecha de envío de la orden de compra, lo que ocurra primero; La empresa “Étnica Arquitectos SpA.”, RUT 77.093.633-0, ofertó un plazo de entrega de **45 días hábiles** y aceptó la orden de compra N° 3447-876-SE24 el 06 de marzo del 2024, por lo que el plazo final para entregar las maquetas vencía el 10 de mayo del 2024; El Art. 92° de las Bases Administrativas de la Propuesta Pública N°022/2024, señala que “Cualquier atraso que ponga en riesgo el cumplimiento de entrega de los productos y que tenga su origen en algún caso fortuito o de fuerza mayor no imputable al proveedor adjudicado, deberá ser informado oportunamente a la entidad licitante mediante algún medio verificador, “solicitando la prórroga del plazo que estime necesario”; La empresa “Étnica Arquitectos SpA.”, RUT 77.093.633-0, mediante Carta de fecha 07 de mayo del 2024, solicita la ampliación del plazo de entrega hasta el día **miércoles 15 de mayo del 2024**, debido al retraso en la entrega de los planos definitivos del “Centro día” por parte de la Municipalidad de Alto Hospicio; El Art. 93° de las Bases Administrativas de la **Propuesta Pública N°022/2024**, señala que “Toda solicitud se deberá formular con a lo menos **dos (02) días hábiles** de anticipación a la fecha de entrega ofertada originalmente por el proveedor.”; La empresa “Étnica Arquitectos SpA.”, RUT 77.093.633-0, cumple con realizar la solicitud de ampliación del plazo de entrega con dos (02) días hábiles de anticipación a la fecha de entrega ofertada originalmente por el proveedor, ya que ellos enviaron la carta con fecha 07 de mayo del 2024 y su plazo vencía el 10 de mayo del presente año; Qué, esta Unidad Técnica ha aceptado el aumento del plazo de entrega solicitado por la empresa “Étnica Arquitectos SpA.”, RUT 77.093.633-0, hasta el día **miércoles 15 de mayo del 2024**, de la Propuesta Pública N°022/2024, denominada

**“Contratación de los Servicios de Fabricación de Maquetas Físicas de Arquitectura”,** ID N°3447-30-LE24; El Art. 95° de las Bases Administrativas de la **Propuesta Pública N°022/2024**, señala que “El cambio en el plazo de entrega de los productos a una fecha posterior acordada deberá ser aprobado mediante Decreto Alcaldicio.”

**DECRETO:**

- 1.- Autorícese a la empresa **“Étnica Arquitectos SpA.”**, RUT 77.093.633-0, el **aumento del plazo** de entrega de los productos **hasta el 15 de mayo del 2024**, de la Propuesta Pública N°022/2024, denominada **“Contratación de los Servicios de Fabricación de Maquetas Físicas de Arquitectura”**, ID N°3447-30-LE24, debido al retraso en la entrega de los planos definitivos del “Centro día” por parte de la Municipalidad de Alto Hospicio.
- 2.- Publíquese el presente Decreto Alcaldicio en la página web de Mercadopúblico, por el Encargado Municipal del Portal.

**ANÓTESE, REGISTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

Fdo. Don **Patricio Elías Ferreira Rivera**, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio; don **José Jesús Valenzuela Díaz**, Secretario Municipal. Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-

**JOSÉ JESÚS VALENZUELA DÍAZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

JVD/aca  
Distribución:  
Adm. y Finanzas  
Dir. Control  
Secoplac  
Encargado Portal  
Jurídico

MUNICIPALIDAD DE  
**ALTO HOSPICIO**  
*Nuestro mejor proyecto de Vida*



*Multicultural*

